

# ด่วนที่สุด

ที่ กค (กวพ) 0421.3/29603



กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม 6 กทม. 10400

6 พฤศจิกายน 2551

เรื่อง ข้อยกเว้นกรณีรายละเอียดในสัญญาจ้างเหมาที่มีความขัดแย้งกับรูปแบบรายการและการขยายระยะเวลาตามมติคณะรัฐมนตรี

เรียน ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

อ้างถึง หนังสือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ ตช 0009.11/7291 ลงวันที่ 24 กันยายน 2551

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แจ้งว่า โรงพยาบาลตำรวจได้ทำสัญญาจ้างเหมาปรับปรุงสถานที่และติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย สถาบันนิติเวชวิทยา กับบริษัท ไฮ-เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตามสัญญา ลงวันที่ 29 กันยายน 2549 วงเงิน 48,350,000 บาท กำหนดให้มีการแบ่งจ่ายเงินเป็น 5 งวด สิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญา ภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2550 และได้รับการขยายระยะเวลาตามสัญญาออกไปจนถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2551 ในการนี้ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ 1 และ 2 ให้กับทางราชการและได้ทำการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ต่อมาผู้รับจ้างได้แจ้งส่งมอบงานงวดที่ 3, 4 และ 5 โดยคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจสอบงานที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบแล้วพบว่า ตามงานงวดที่ 3-5 ยังดำเนินการไม่เรียบร้อยไม่เป็นไปตามสัญญา เช่น จำนวนครุภัณฑ์ไม่ครบถ้วนตามแบบรูปรายการ วัสดุบางรายการที่ติดตั้งแล้วยังไม่ได้ขออนุมัติใช้ เป็นต้น จึงไม่สามารถตรวจรับงานได้ จึงได้แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบและผู้รับจ้างได้มีหนังสือแจ้งขอให้ตรวจสอบและขอความเป็นธรรมกรณีการส่งมอบงานและจำนวนรูปแบบขัดแย้งกัน ซึ่งจากการตรวจสอบสัญญาดังกล่าว ในข้อ 2 “เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา” คือ แบบรูปรายการ (พิมพ์เขียว) รายการประกอบแบบปรับปรุงอาคาร ใบแจ้งปริมาณงานและราคา (BOQ) แล้ว พบว่า ในรูปแบบรายการ (พิมพ์เขียว) และใบแจ้งปริมาณงานและราคา มีจำนวนครุภัณฑ์ไม่ตรงกัน โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงได้มีหนังสือถึงอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ในฐานะผู้ออกแบบงานปรับปรุง เพื่อขอทราบความเห็นกรณีจำนวนครุภัณฑ์ที่ไม่ตรงกัน ซึ่งได้รับแจ้งว่า ให้ยึดถือจำนวนครุภัณฑ์ที่ปรากฏในรูปแบบรายการ (พิมพ์เขียว) เป็นหลัก เนื่องจากจำนวนครุภัณฑ์ตามรูปแบบรายการมีจำนวนมากกว่า ใบแจ้งปริมาณงานและราคา (BOQ) และทางราชการไม่เสียประโยชน์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงขอหารือ ดังนี้

(1) จำนวนครุภัณฑ์ที่ไม่ตรงกันระหว่างแบบรูปรายการ (พิมพ์เขียว) และใบแจ้งปริมาณงานและราคา (BOQ) โรงพยาบาลฯ มีแนวทางดำเนินการอย่างไร ให้ยึดถือจำนวนครุภัณฑ์ที่ปรากฏตามเอกสารใดเป็นหลัก จึงจะถูกต้องตามระเบียบฯ

(2) จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ทำให้คณะกรรมการตรวจการจ้างไม่สามารถตรวจรับงานตามที่ได้รับจ้างส่งมอบได้ จะเข้าหลักเกณฑ์ได้รับการพิจารณาให้ขยายระยะเวลาดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2551 หรือไม่ อย่างไร และหากเข้าหลักเกณฑ์ดังกล่าว จะมีผลให้นับการขยายระยะเวลาดังตั้งแต่วันที่เท่าใด (ผู้รับจ้างได้มีหนังสือร้องขอเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2551)

ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมบัญชีกลางขอเรียนว่า คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กพว.) พิจารณาแล้วเห็นว่า ตามสัญญาจ้างเหมาปรับปรุงสถานที่และติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เลขที่ ง.42/2549 ลงวันที่ 29 กันยายน 2549 ข้อ 4 กำหนดให้ถือราคาเหมาเป็นเกณฑ์ และข้อ 2 วรรคท้าย กำหนดว่า “ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง” ซึ่งกรณีนี้ ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 3-5 ไม่ถูกต้องตามแบบรูปรายการที่กำหนด โดยตามแบบรูปรายการกำหนดให้มีจำนวนครุภัณฑ์มากกว่าในใบแจ้งปริมาณงานและราคา (BOQ) ซึ่งผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานซึ่งระบุจำนวนครุภัณฑ์เพอร์นิเจอร์ตามใบแจ้งปริมาณงานและราคา ซึ่งโดยหลักการก่อสร้างจะต้องยึดถือแบบรูปรายการเป็นหลัก ดังนั้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงต้องสั่งให้ผู้รับจ้างดำเนินการส่งมอบจำนวนครุภัณฑ์ให้ตรงตามแบบรูปรายการ

ส่วนกรณีตามที่หารือ ข้อ 2 นั้น ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2551 แจ้งเวียนตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส่วนที่ สุด ที่ นร 0506/ว 113 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2551 ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง เฉพาะผู้รับจ้างที่ได้รับผลกระทบโดยตรงอันเกิดจากวิกฤตภาวะราคาน้ำมัน ราคาเหล็กและวัสดุก่อสร้างที่ปรับราคาสูงขึ้น ทั้งนี้ จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข ข้อ 2.1 กล่าวคือ เป็นสัญญาก่อสร้างที่ได้ลงนามไว้กับทางราชการก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2550 และ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2550 สัญญาดังกล่าว ยังมีนิติสัมพันธ์อยู่และยังมิได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้าย ซึ่งตามสัญญาดังกล่าว หากปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดสุดท้ายภายหลังจากวันที่ 1 ตุลาคม 2550 ตามมติคณะรัฐมนตรีฯ ข้อ 2.1 และส่งมอบภายใต้ 180 วันนับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550 (ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2551) ตามมติคณะรัฐมนตรีฯ ข้อ 3 หน้า 6 และผู้รับจ้างยื่นคำขอภายใน 60 วัน นับแต่วันที่มติดคณะรัฐมนตรี (ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2551) ก็อยู่ในเงื่อนไขที่จะได้รับการขยายระยะเวลาตามสัญญาออกไปอีกจำนวน 180 วัน โดยให้เริ่มต้นนับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญาหรือวันสิ้นสุดการขยายระยะเวลา แล้วแต่กรณี อย่างไรก็ตาม มติคณะรัฐมนตรีฯ ข้อ 2.1 และข้อ 3 หน้า 6 ดังกล่าว อยู่ระหว่างรอนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลง จึงขอให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติชะลอการพิจารณา ขยายระยะเวลาตามสัญญาไว้ก่อน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ) รังสรรค์ ศรีวรศาสตร์

(นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ

ฝ่ายเลขานุการ

โทร 0 2273 9024 ต่อ 4553

โทรสาร 0 2271 1049